

種目	2022年1月																														2022年2月					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	1月	2月	3月	4日	5日	6日	
体育館棟	R階	12/30～1/5 プラント休暇										現場プレハブ撤去										ポテンシ解体														
	4階	プールサイド床補修										プール取合いシール										長尺シート貼														
	3階	プール倉庫 天井・壁ボード										ろ過機室・トイレ										養生														
	2階	キャットウォーク 床仕上										放送室 SW取付										ろ過機室 塗床														
	1階	アリーナ 床下地										フロアリング										天井ボード														
	外部	ステーション 木造作										廊下										養生														
特別教室棟	3R階	通路鉄骨 足場組立										屋根葺き										足場解体														
	2R階	防水下地										底 塗膜防水										防水下地														
	3階	天井・壁LGS										音楽室 壁GW										有孔ベニヤ・木巾木														
	2階	天井・壁ボード貼										図工室 木毛セメント板										トイレ 壁化粧ケイカル貼														
	1階	天井・壁ボード貼、玄関ホール天井ルーバー										図工室 木毛セメント板										汚垂石・壁タイル貼														
	外部	塗膜防水										シール										シール														
図書エリア	吹抜	鉄骨階段有設置										路面メッシュ敷										モルタル打設														
	4階	鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド														
	3階	鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド														
	2階	鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド										鉄骨建方・本締め・デッキ・コン止めPL・スタッド														
	1階	鉄骨建方										土間下盤地										土間配筋														
	外部	塗膜防水										シール										シール														
普通教室棟	3階	教室 巾木										教室 家具取付										トイレブース取付														
	2階	教室 巾木										教室 家具取付										トイレブース取付														
	1階	教室6・7 シナ合板貼										天井ボード										クリア塗装														
	階段1	階段手摺取付										階段足場盛替										ササラ・手摺塗装														
	階段2	階段手摺取付										階段足場盛替										ササラ・手摺塗装														
	外部	屋上 目隠しパネル取付										吹抜 補修塗装・クリア塗装										シール														
外構	東面A	中電引込										ガス引込										地盤														
	東面B	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立														
	東面C	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立														
	西面D	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立														
	西面E	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立														
	西面F	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立														
南面G	基礎配筋・止枠										ベースCON										足場組立															
当初出来高(%)							76.4							77.8							79.1							80.4							81.4	
計画出来高(%)							76.4							77.8							79.1							80.4							81.4	
出来高実績(%)							75.7																													
行事予定							第17回 総合定期							学力検査 9:30～10:30 取付日 週間定期							学校公開日 9:30～11:30							第18回 総合定期								
騒音作業 有・無							有							有							有							有							有	
使用重機							16～100R, ボンプ車, 0.45BH							16～100R, ボンプ車, 0.45BH							16～60R, ボンプ車, 0.45BH							16～60R, ボンプ車, 0.45BH							16～60R, ボンプ車, 0.45BH	
工事車両 種別・台数							大型車両: 15台/日							大型車両: 15台/日							大型車両: 15台/日							大型車両: 15台/日							大型車両: 15台/日	
月間安全目標							立馬適正使用の徹底							交通ルール・搬入ルールの徹底							保護具適正使用の徹底							重機廻り区画の撤去								
週間安全目標							立馬適正使用の徹底							交通ルール・搬入ルールの徹底							保護具適正使用の徹底							重機廻り区画の撤去								

