

小牧市立小牧南小学校改築工事のうち建築工事 月間工程表

東急・滝特定建設工事共同企業体 工期 2020年8月11日～2023年3月1日
(2020年9月22日 作成)

工事概要
主構造 : 鉄造4F (一部S造)
建築面積 : 525.3㎡
延床面積 : 1134.73㎡
敷地面積 : 2184.67㎡
規模 : 最高高さ 16.0m 最大スパン 24.0m

発注者 : 小牧市総務部資産管理課
設計者 : 鶴久半設計
監理者 : 鶴久半設計
工事場所 : 小牧市草野町2番地
主用途 : 普通教室、管理・特別教室、図書1F、体育館、プール

所長	副所長	工事長	作成者

種目	2020年10月																														
	1木	2金	3土	4日	5月	6火	7水	8木	9金	10土	11日	12月	13火	14水	15木	16金	17土	18日	19月	20火	21水	22木	23金	24土	25日	26月	27火	28水	29木	30金	31土
準備工事	南面仮囲い設置(φ110m) 助音シート貼																														
準備工事	高樹 樹木伐採 遊具 外構構築物 解体撤去																														
杭工事	<p>体育館棟</p> <p>P31 φ800 L=160m 3本 P32 φ800 L=160m 2本 P33 φ800 L=160m 5本 P34 φ500 L=160m 14本 P35 φ900 L=160m 1本 合計47本</p> <p>杭打ち機搬入 1号機 組立 試験 本杭打設 1本/日</p> <p>杭打ち機搬入 2号機 組立 試験 本杭打設 1本/日</p> <p>杭用仮給水</p> <p>体育館棟 杭残土撤出 1,100m³</p>																														
学校行事																															
騒音作業	有・無 騒音作業																														
使用重機	0.45m ³ 0.1m ³ 中H 杭打機 クレーン																														
工事車両種別・台数	10tダンプ 12台/日 トレーカー 2台/日 定例会議																														
月間安全目標	墜落 転倒災害の防止、重機・クレーン災害の防止、第三者災害の防止																														
玉掛けワイヤー点検色	ワイヤー点検色 黄																														

